



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

D E T E R M I N A Z I O N E

DATA	N. REGISTRO GENERALE	N. REGISTRO SERVIZIO
22/03/2022	53	46
OGGETTO	PROGETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA PREFABBRICATA IN CAV – BOX ENEL IN LOC MONTANARO DEL COMUNE DI FRANCOLISE CIG: 86223647DC – PERIZIA DI ASSESTAMENTO.	

IL DIRIGENTE FUNZIONE GESTIONE OPERATIVA

Premesso che:

Con Deliberazione propria n. 158 del 22.12.2020, veniva approvato il progetto esecutivo per la "realizzazione di cabine prefabbricate in CAV - BOX ENEL DG 2092 Rev. 03 + 420 MT-BT-TR da ubicare alla Loc. Casaquinta di Montanaro", a firma dell'Ing. LANDINO VINCENZO ANTONIO iscritto all'albo degli ingegneri di Caserta al numero 4878.

Con Determina n. 19 del 09/02/2021 veniva indetta procedura di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di cabine prefabbricate in CAV - BOX ENEL DG 2092 rev.03 + 420 MT-BT-TR, alla Casaquinta Fraz. Montanaro - Francolise (CE) ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.nm.ii. tramite richiesta di offerta ME.PA dando atto che l'importo a base di gara è di C 125.782,78 comprensiva di oneri per la sicurezza e oltre iva al 22%.

Con determina 52 del 22/04/2021 è stato aggiudicato a favore della G.V. IMPIANTI srls, società a responsabilità limitata semplificata, con sede in via Fossa Arena - Airola (BN), con P.I. 01634880627 con ribasso del 33,125 % per l'esecuzione dei lavori a misura di cui in epigrafe per l'importo netto di C. 86.693,47, oltre a E 7.732,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed oltre I.V.A. di legge, e quindi per un importo contrattuale pari ad **€ 86.693,47**.

In data 22/09/2020 l'Ing. Carlo SARRILLO è stato incaricato per svolgere il servizio di Direzione dei Lavori relativamente all'intervento in oggetto.

In data 13/05/2021 veniva convocato la D.L. affinché l'impresa Appaltatrice avesse la consegna dei lavori in via d'urgenza, con prot. 2021/05174, tale consegna è stata indispensabile per poter permettere l'accesso al cantiere mediante la sistemazione della strada di accesso e per il passaggio di automezzi.

In data 31.05.2021 tramite pec i lavori venivano sospesi in attesa della documentazione sismica inerente le cabine.

Considerato che in 16/12/2021, veniva consegnata alla D.L. copia con prot. N. 0009856 del 08/11/2021 da parte della commissione sismica del comune di Francolise (CE) e indirizzata al CITI al Collaudatore dei lavori di avvenuta consegna di deposito sismico e restituzione degli allegati D.S.2021.305/N relativa al P.C. n. 08/2021 del 05/11/2021, **I lavori venivano ripresi con Verbale n. 1 del 20/12/2021**. Allo stato attuale i lavori risultano sospesi con verbale n. 2 del 15.02.2022.

Cori il Contratto d'appalto stipulato il 28/12/2020, si affidavano definitivamente i lavori "de quibus" all'impresa "GV srls" con sede legale in via Fossa Arena -Airola (BN) P.IVA: 01634880627.

Considerato inoltre che, durante l'esecuzione dei lavori si è stato necessario apportare alcune modifiche e variazioni alle lavorazioni di progetto che però non modificano in alcun modo la tipologia qualitativa dell'opera progettata, la D.L. ha ritenuto opportuno redigere una perizia di assestamento che si allega alla presente formandone parte integrale e sostanziale in copia.



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

DETERMINA

- **Di prendere atto** della perizia di assestamento presentata dalla D.L. **Dr. Giancarlo Giudicianni** che il quadro economico è il seguente:

Responsabile Area Affari Generali
Dr. Giancarlo Giudicianni

	DESCRIZIONE	€ EURO
	LAVORI A BASE D'ASTA	
A1	-Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	118.005,46
A2	-A detrarre ribasso d'asta del 33,125%	39.089,31
A3	-Importo lavori appaltati	78.916,15
A4	-Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.777,32
A	Sommano	86.693,47
	-SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
B	-- Per spese tecniche g_enerali	15.103,74
B1	- Progettazione esecutiva	6.632,50
B2	- Direzione Lavori	6.632,50
B3	- Verifiche e collaudi	1.257,83
B4	- Per oneri previdenziali (4% di B1+B2+B3)	580,91
C	-- Per pagamento IVA	22.395,38
C1	Iva Lavori 22% di E 86.693,47	19.072,56
C2	Iva Spese Tecniche (22% di B1+B2+B3+B4)	3.322,82
D	- Imprevisti	2.444,96
E	- Incentivi per funzioni tecniche	2.515,66
F	- Tassa Autorità di Vigilanza	1.257,83
G	- Pareri, autorizzazioni (certificati)	600,00
H	- Allacciamenti ai pubblici servizi	600,00
I	- Pubblicazione Avvisi	400,00
L	- Spese per pubblicità	300,00
M	- Somme residue derivanti dal ribasso d'asta da riutilizzarsi per assestamento in sede di contabilità finale	47.688,96
N	Sono le somme a disposizione dell'Amministrazione	93.306,53
	TOTALE GENERALE INTERVENTO IN C.T.	180.000,00

IL DIRIGENTE
Dr Luigi FERRARA



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

determinazione Gestione Operativa n. 46/2020

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on – line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
(Ing. *Matteo Desiderio*)

**Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 –
Amministrazione trasparente**