



## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

### D E T E R M I N A Z I O N E

DATA	N. REGISTRO GENERALE	N. REGISTRO SERVIZIO
25/01/22	8	9
OGGETTO	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE SAL N. 1 AGGIUDICATARIA: GV IMPIANTI SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA PREFABBRICATA IN CAV – BOX ENEL IN LOC MONTANARO DEL COMUNE DI FRANCOLISE CIG: 86223647DC	

#### IL DIRIGENTE FUNZIONE GESTIONE OPERATIVA

Premesso che:

- con determina n. 5/2021 veniva approvato il progetto per i lavori di costruzione della Cabina MT a servizio della sorgente Casaquinta;
- con propria determinazione n. 19/2021, veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite "richiesta di offerta"(RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) dando atto che l'importo a base d'asta è di € 125.782,78 e IVA al 22% comprensivo di oneri della sicurezza come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara con propria determina 52/2021 venivano affidati l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di cabine prefabbricate in CAV - BOX ENEL DG 2092 Rev. 03 + 420 MT-BT-TR da ubicare in Francolise alla Fraz. Montanaro Loc. Casaquinta", a favore della ditta G.V. IMPIANTI s.r.l.s., società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Via Fossa Arena - AIROLA (BN), P.IVA 01634880627, con un ribasso del 33,125% (trentatre virgola centoventicinque) applicato all'importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 118.005,46 che determina un importo contrattuale di € 86.693,47 (Euro ottantatremilaseicentonovantatre/47) comprensivi degli oneri per la sicurezza (€ 7.777,32) oltre IVA come per legge, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- Visto il contratto stipulato con con la società G.V. Impianti srls il 28/12/2020;
- Vista la contabilità pervenuta dal Direttore dei Lavori nota 560/2022 con la quale l'Impresa G.V. IMPIANTI s.r.l.s rimane creditrice di € 57.784,00 oltre iva 22%;



## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

**Ritenuto** di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo pari a € € 57.784,00 oltre iva 22% relativi al SAL n. 1 dei lavori di cui in oggetto;

**Acquisito** on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), INAIL\_30266987 con esito regolare.

**Rilevato** che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Dirigente della Funzione Gestione Operativa, al quale sono state conferite deleghe.

### DETERMINA

*Responsabile Area Affari Generali  
Dr. Giancarlo Giudicianni*

- **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **Di approvare** gli atti relativi al sal n. 1 presentati dal Direttore dei Lavori con nota 560/2022 per l'importo di € 57.784,00 oltre iva 20%;
- **Di liquidare** all'Impresa G.V. IMPIANTI s.r.l.s., società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Via Fossa Arena - AIROLA (BN), P.IVA 01634880627F.G. s.r.l. , aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, l'importo di € 57.784,00 oltre iva 22% di cui al sal n. 1 citato;

Trasmettere:

copia della seguente determina al Responsabile Bilancio e Programmazione ed alla Direzione Generale per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE  
Dr Luigi FERRARA



## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**determinazione Gestione Operativa n. 09/2022**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on – line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

(Ing. *Maurizio Desiderio*)

**Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 –  
Amministrazione trasparente**