



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

D E T E R M I N A Z I O N E

DATA	N. REGISTRO GENERALE	N. REGISTRO SERVIZIO
17/06/22	109	99
OGGETTO	APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CABINA PREFABBRICATA IN CAV – BOX ENEL IN LOC MONTANARO DEL COMUNE DI FRANCOLISE CIG: 86223647DC	

IL DIRIGENTE FUNZIONE GESTIONE OPERATIVA

Premesso che:

- con determina n. 5/2021 veniva approvato il progetto per i lavori di costruzione della Cabina MT a servizio della sorgente Casaquinta;
- con propria determinazione n. 19/2021, veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite "richiesta di offerta"(RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) dando atto che l'importo a base d'asta è di € 125.782,78 e IVA al 22% comprensivo di oneri della sicurezza come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara con propria determina 52/2021 venivano affidati l'esecuzione dei lavori di "realizzazione di cabine prefabbricate in CAV - BOX ENEL DG 2092 Rev. 03 + 420 MT-BT-TR da ubicare in Francolise alla Fraz. Montanaro Loc. Casaquinta", a favore della ditta G.V. IMPIANTI s.r.l.s., società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Via Fossa Arena - AIROLA (BN), P.IVA 01634880627, con un ribasso del 33,125% (trentatre virgola centoventicinque) applicato all'importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 118.005,46 che determina un importo contrattuale di € 86.693,47 (Euro ottantatremilaseicentonovantatre/47) comprensivi degli oneri per la sicurezza (€ 7.777,32) oltre IVA come per legge, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara;
- Vista la contabilità finale pervenuta dal Direttore dei Lavori nota 6418/2022 e 6455/2022 il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale con la quale l'Impresa G.V. IMPIANTI s.r.l.s rimane creditrice di € 28.909,47 oltre iva 22



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_32182997/2022 con esito regolare.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Dirigente della Funzione Gestione Operativa, al quale sono state conferite deleghe.

DETERMINA

Responsabile Area Affari Generali
Dr. Giancarlo Giudicianni

- **Di richiamare** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di approvare** gli atti contabili a firma della D.L. ;
- **Di riconoscere** e liquidare all'Impresa G.V. IMPIANTI s.r.l.s., società a responsabilità limitata semplificata, con sede in Via Fossa Arena - AIROLA (BN), P.IVA 01634880627F.G. s.r.l. , aggiudicataria dei lavori di cui in oggetto, la somma sul conto finale delle opere di € **28.909,47 oltre iva 22%** .
- Di trasmettere la presente determina alla Segreteria Generale ed al Dirigente Affari Generali per gli adempimenti di competenza consequenziali.

Dr Luigi FERRARA



CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

determinazione Gestione Operativa n. 99/2020

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on – line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
(*Ing. Maurizio Desiderio*)

**Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 –
Amministrazione trasparente**